

相城区 2018 年半年度实事工程、重点项目 和集中开工项目完成情况的汇报

一、项目完成情况汇报

1、实事工程

共六大类 29 个项目，目前已开工项目 28 个，项目开工率为 96.6%，未开工项目 1 个，没有未按计划开工的项目。

2、市级重点项目

共 13 个项目，目前已开工项目 9 个，项目开工率为 69.2%，未开工项目 4 个，未按计划开工项目 1 个，为区交通运输局主办的 G524（原 227 省道）相城区北段改扩建工程（京沪高铁—凤阳路）。

3、区级重点项目

共 32 个项目，目前已开工项目 16 个，项目开工率为 50%，未开工项目 16 个，其中未按计划开工项目 7 个，为开发区主办的苏州利华科技股份有限公司项目、高新区（筹）主办的苏州纽克斯电源技术股份有限公司（募投项目）、苏州金华润泽能源有限公司项目、苏州市意可机电有限公司项目，高铁新城主办的环秀湖会议酒店项目，阳澄湖镇主办的乐连智能控制科技（苏州）有限公司项目、苏州欧美克合金工具有限公司项目。

4、集中开工交通基础设施、民生建设项目

共 24 个项目，目前已开工项目 20 个，项目开工率为 87.5%，未开工项目 4 个，其中未按计划开工项目 4 个，分别为开发区主办的冶长泾桥、北桥养老服务中心，区住建局主办的中环快速路春申湖路拆迁安置小区一期工程和区园

林绿化办主办的黄蠡路绿化工程。

5、集中开工重大产业项目

共 30 个项目，目前已开工项目 18 个，项目开工率为 60%，未开工项目 12 个。其中未按计划开工项目 11 个，为开发区主办的苏州久禾智能装备有限公司新建生产智能热处理设备项目、苏州山川丽环保科技有限公司项目、苏州泽宇科技有限公司项目、派尔特（苏州）医疗科技有限公司项目、苏州利华科技股份有限公司项目和苏州创泰合金材料有限公司（二期）项目；高新区（筹）主办的苏州纽克斯电源技术股份有限公司（募投项目）、苏州金华润泽能源有限公司项目和苏州市意可机电有限公司项目；阳澄湖镇主办的乐连智能控制科技（苏州）有限公司项目和苏州欧美克合金工具有限公司项目。

二、项目完成情况分类明细

1、实事工程

共有六大类 29 个项目，计划总投资 161.0 亿元，2018 年计划完成投资 41.1 亿元。至 6 月底完成投资 10.7 亿元，完成全年计划的 26%。其中：创业就业提升工程 1 个项目，2018 年计划投资 5220 万元，1-6 月份累计完成投资 2109 万元，完成投资率 40%；基础教育提升工程 6 个项目，2018 年计划投资 3.2 亿元，1-6 月份累计完成投资 16368 万元，完成投资率 51%；健康服务提升工程 6 个项目，2018 年计划投资 1329 万元，1-6 月份累计完成投资 462 万元，完成投资率 35%；环境整治提升工程 9 个项目，2018 年计划投资 8.0 亿元，1-6 月份累计完成投资 15377 万元，完成投资率 19%；社会保障水平提升工程 4 个项目，2018 年计划投资 27.4 亿

元，1-6 月份累计完成投资 6.8 亿元，完成投资率 25%；公共服务提升工程 3 个项目，2018 年计划投资 1.8 亿元，1-6 月份累计完成投资 4696 万元，完成投资率 26%。

2、市级重点项目

共 13 个项目，计划总投资 714.6 亿元，2018 年度计划完成投资 124.2 亿元。其中：工业项目 4 个，计划总投资 103.3 亿元，2018 年计划完成投资 31.4 亿元；服务业项目 4 个，计划总投资 381.0 亿元，2018 年计划完成投资 64.5 亿元；基础设施项目 5 个，计划总投资 230.3 亿元，2018 年计划完成投资 28.3 亿元。至 6 月底共完成投资 58.9 亿元，完成投资率 47%。

3、区级重点项目

共 32 个项目，计划总投资 139.8 亿元，2018 年度计划完成投资 42.3 亿元。其中：工业项目 20 个，计划总投资 63.3 亿元，2018 年计划完成投资 20.2 亿元；服务业项目 9 个，计划总投资 67.0 亿元，2018 年计划完成投资 18.3 亿元；基础设施项目 3 个，计划总投资 9.5 亿元，2018 年计划完成投资 3.8 亿元。至 6 月底共完成投资 7.4 亿元，完成投资率 17%。

4、集中开工交通基础设施、民生建设项目

共 24 个项目，计划总投资 192.1 亿元，2018 年度计划完成投资 36.8 亿元。其中：交通基础设施项目 6 个，计划总投资 162.8 亿元，2018 年计划完成投资 26.3 亿元；民生建设项目 18 个，计划总投资 29.4 亿元，2018 年计划完成投资 10.5 亿元。至 6 月底共完成投资 7.1 亿元，完成投资率 19%。

5、集中开工重大产业项目

共 30 个项目，计划总投资 160.5 亿元，2018 年度计划完成投资 81.9 亿元。其中：研发产业项目 2 个，计划总投资 12.2 亿元，2018 年计划完成投资 3.0 亿元；战略性新兴产业项目 10 个，计划总投资 30.9 亿元，2018 年计划完成投资 9.6 亿元；现代服务业项目 3 个，计划总投资 90.1 亿元，2018 年计划完成投资 56.5 亿元；先进制造业项目 15 个，计划总投资 27.3 亿元，2018 年计划完成投资 12.8 亿元。至 6 月底共完成投资 42.5 亿元，完成投资率 51.9%。

三、存在的问题及建议

1、实事工程方面，从半年度的完成情况来看，项目开工率较好，达到 96.6%；但是 29 个项目中部分小项开工差异较大，须进一步加强项目跟踪力度，力促未开工项目抓紧开工，确保项目建设顺利推进。

2、重点项目方面，从半年度的完成情况来看，市区两级项目开工率较好，但是投资完成率较低，只有 29%，对照半年度时序过半项目进度过半的预期要求，须全力加快项目投资力度，推动项目建设。

3、应开工未开工项目方面，从半年度的完成情况来看，应开工未开工项目项目有 21 个，部分项目存在较大脱幅，多数项目卡在前期手续办理、项目报建、规划调整等方面，导致无法按时开工。须进一步找出未开工项目原因，督促项目抓紧开工，力争所有项目保质保量按时完成。